

# 合板のチェックシート



●現場名

●確認年月日

年	月	日
---	---	---

(1) 取付け方法、留付け間隔（該当する所に実寸を記入して確認しましょう。）

部 位	下地組み	取 付 け 方 法	留 付 け 間 隔 (mm)	
			周 辺 部	中 間 部
壁	木 製	釘・ねじ	100	150
		釘・ねじ（接着剤併用）	350～450	

該当する方に○を付けましょう。

(2) へりあき寸法は約10mm。	適 切	不 適 切
(3) 釘・ねじはステンレス製または垂鉛めっきなど有効な防せい処理を施した鋼製のもの。	適 切	不 適 切
(4) 釘の長さは板厚の2.5～4倍で、板厚が10mm以下の場合は4倍以上。ねじの長さは板厚より15mm以上長いもの。	適 切	不 適 切
(5) 板は目地通りよく、不陸・目違いのないこと。	適 切	不 適 切
(6) 出隅部は、木質コーナー材または堅木を使用していること。合板の断面が出ていないこと。	適 切	不 適 切
(7) 入隅部は、合板の継ぎ目に木下地が入れてあること。	適 切	不 適 切
(8) 開口部の角にジョイントが設けられていないこと。	適 切	不 適 切
(9) 開口部まわりなどのひび割れの発生し易い部分には、あらかじめガラス繊維製ジョイントテープを張って補強してあること。	適 切	不 適 切
(10) ジョイント部分が適切に処理されていること。	適 切	不 適 切

(メモ)

確認者 \_\_\_\_\_